AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° BBS/05/2026 POUR LA

FOUNITURE ET INSTALLATION DES PLANCHERS SURELEVES POUR LE LOCAL DU DATA CENTER DE BBS

- **Date de publication :** 3…/11…/**2026**
- **Date d'ouverture des offres :** 25…/11…/**2026 à 10 heures 30 minutes.**

1. Objet

La Société BBS (BURUNDI BACKBONE SYSTEM) invite, par le présent Appel d'Offres ouvert, les entreprises spécialisées dans la fourniture et installation des planchers surélevés, intéressées à concourir, à présenter leurs offres sous pli fermé. Ces planchers surélevés sont à installer dans le local du Data Center de BBS.

2. Financement du marché

Le présent marché est financé à 100% sur le budget de BBS.

3. Spécifications du marché

Le marché est composé d'un seul lot et les planchers surélevés objet du présent appel d'offres sont caractérisés par les spécifications techniques suivantes :

- **Panneaux en acier avec finition HPL — dimensions : 600 × 600 × 35 mm**
- **Les panneaux en acier avec finition HPL devraient avoir des caractéristiques ci-après :**

Modèle	Charge concentrée	Charge roulante	Charge ultime	Charge uniforme	Résistance antistatique	Protection incendie
FS800 – Medium	≥ 3 550 N / ≥ 363 kg	≥ 2 950 N	≥ 10 650 N	≥ 16 500 N/m²	10^5–10^{10} Ω	Incombustible

- Les chemins de câbles sous les planchers surélevés :

  La longueur linéaire du chemin de câble à mettre en dessous des planchers est de 98 mètres.

- **Informations relatives au local du Data Center :**

  - ✓ La surface de la salle est de 115 mètres carrés.
  - ✓ La hauteur réelle de la salle est de 2,70 mètres.

- ✓ Le cadrement en acier pour la pose de planchers est déjà en place. Son amélioration pourrait s'avérer nécessaire pour faciliter des travaux relatifs à ce marché.

4. Visite guidée

La Société BBS organisera une visite guidée du local de Data Center en date 10/11/2026. Il est fortement conseillé à tout soumissionnaire qui voudra formuler son offre à visiter le local du Data Center afin d'obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de son offre. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du soumissionnaire.

5. Délais de livraison

Les planchers surélevés doivent être livrés et installés dans un délai ne dépassant pas 100 jours calendriers à compter de la date d'attribution du marché par bon de commande.

6. Condition de participation

La participation au marché est ouverte aux personnes morales, possédant les conditions techniques, juridiques et les capacités financières nécessaires à l'exécution du marché jouissant d'une expérience avérée dans la réalisation des travaux similaires.

7. Consultation et acquisition du dossier d'appel d'offres

L'avis d'appel d'offres est publié dans le journal LE RENOUVEAU et sur le Site web de BBS.

Toute question concernant le présent appel d'offres doit être adressée par écrit ou email en mentionnant la référence de publication indiquée en haut de page, au moins 7 jours avant la date limite de remise des offres.

8. Présentation et contenu des offres

L'offre devra contenir les documents suivants :

8.1 L'offre technique :

- Une lettre de soumission signée par la personne ayant les pouvoirs d'engager la Société soumissionnaire ;
- L'adresse précise et exacte du soumissionnaire (adresse, numéro de téléphone, etc) ;
- Une copie du certificat d'immatriculation au registre de commerce ;
- L'original d'une attestation de non redevabilité encore valide, délivrée par l'OBR ;
- Le numéro d'identification fiscale (NIF) ;
- Document des caractéristiques techniques des planchers à installer ;
- Une attestation de visite ;

- Au moins une (1) référence de réalisation des travaux similaires accompagnée d'un procès-verbal de réception définitive des travaux.
- Une garantie des travaux effectués d'au moins une année comptée à partir de la réception provisoire des travaux.

8.2 L'offre financière :

- Le document du prix de soumission comprenant les droits et taxes applicables au Burundi libellé en francs burundais.

Les soumissionnaires devront soumettre leurs offres sous pli fermé avec les mentions suivantes : « Offres pour la fourniture et l'installation des planchers surélevés dans le local du Data Center de BBS ».

Les offres seront valables pendant une période de 45 jours à compter de la date limite de la remise des offres.

9. Date limite de dépôt des offres

Toutes les offres devront être déposées au Secrétariat de la Direction Générale de BBS à l'adresse de BBS, au plus tard le 21./.11./2026 à 10 heures 00.

Toute offre reçue après la date limite ne sera pas prise en considération.

10. Evaluations des offres

Sera éligible à l'évaluation financière, toute offre qui se conformera à toutes les exigences de l'offre technique.

11. Séance d'ouverture des offres

Les offres seront ouvertes par la commission d'analyse des offres à la date indiquée ci-dessus.

Un procès-verbal d'ouverture des offres sera établi et signé par la commission d'analyse des offres.

12. Attribution du marché

Le marché sera attribué par bon de commande au soumissionnaire qui aura fourni une offre la plus avantageuse.

13. Mode de paiement

Le paiement sera effectué après la fourniture et l'installation des planchers surélevés.
Le montant du présent marché sera payé en deux tranches comme suit :

- 90% du montant du marché à la réception provisoire des travaux,
- 10% du montant du marché sera constitué en garantie de bonne exécution. Il sera libéré après réception définitive des travaux à la fin de la période de garantie.

14. Pénalités de retard

En cas de retard dans la livraison des climatiseurs, les pénalités de retard seront calculées suivant la formule ci-après :

$$P = \frac{M \times N}{1000}$$

P = Montant des pénalités
M = Montant du marché
N = Le nombre de jour de retard

Les pénalités seront plafonnées à 10 % du montant du marché.

Fait à Bujumbura, le 30/10/2026

Directeur Général de BBS

NIFASHA Diègue, CISSP

BURUNDI BACKBONE SYSTEM SM BBS
B.P.: 1458
Bujumbura-Burundi